

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	50.8	52.5
中学校	51.4	51.4
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	-	-

【所見】

施設整備計画に計上した小学校3校、中学校2校の耐震補強工事については、全て計画どおり実施することができ、長橋小学校に設置した太陽光発電設備についても、計画どおり設置完了した。
また、平成22年度に湖見台小学校校舎の耐震診断を実施したところ、Is値が0.7以上との結果が出たことから、目標値以上の達成状況となったもの。
今後については、「小樽市立小中学校 学校規模・学校配置 適正化基本計画」との整合性を図りながら、引き続き学校施設の耐震化整備を積極的に推進していく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

市内全小・中学校(41校)における地上デジタル放送対応のためのアンテナ等の整備については、全校予定通り整備完了し、計画どおり実施する事ができた。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

2 事後評価の時期及び方法について

平成21年度に計画した全事業が完了した後、小樽市教育委員会において事後評価を実施。道への報告完了後、その結果を市のホームページで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上していた事業については、全て計画どおりに実施できた。
次年度以降についても、学校施設の適正配置との関係も考慮しながら、数多く存在する学校施設の効率的な耐震化に努めるとともに、耐震補強工事実施に併せて、施設の老朽化対策についても適宜検討していく。