




北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)工事月報②

橋りょう、高架橋等の工事

工区名	延長	進捗率 (先月比)	工事状況				
			①	②	③	④	
札幌車両基地高架橋	1,344m	41% (+3)	●	●	●	—	
札幌トンネル(桑園)他	659m	31% (+3)	●	●	●		
新小樽(仮称)駅高架橋外1箇所	360m	24% (+1)	●	●		—	
明治高架橋他	976m	42% (+1)	●	●	●	—	
琴平高架橋	3,395m	22% (+4)	●	●			
倶知安駅高架橋	3,160m	43% (+1)	●	●	●		
岩尾別高架橋	2,354m	45% (+5)	●	●		—	
宮田高架橋外1箇所	1,136m	39% (+2)	●	●	●	●	
静狩路盤 ※高架橋を含む	4,390m	31% (+4)	●	●	●	●	
共立路盤 ※高架橋を含む	3,921m	45% (+7)	●	●	●	●	
米原高架橋	2,534m	57% (+4)	●	●	●	—	
長万部駅高架橋	2,319m	18% (+2)	●	●		—	
平里高架橋他	1,838m	55% (+1)	●	●	●	—	
中ノ沢高架橋	1,876m	57% (+2)	●	●	●	—	
花岡高架橋	2,639m	53% (+5)	●	●	●	—	
国縫高架橋	2,138m	27% (+2)	●	●		—	
遊楽部高架橋	1,083m	48% (+1)	●	●		—	
新八雲(仮称)駅高架橋	1,178m	55% (+6)	●	●	●	—	
大新高架橋外1箇所	2,883m	57% (+4)	●	●	●		
市渡高架橋他	461m	99% (+0)	■	■	■	●	
JR委託工事							
札幌駅高架橋	799m	—	●	●	●	—	



凡例 空欄:未着手 ●:施工中 ■:施工完了 —:対象なし

設備工事進ちょく状況

工事種類	工区名	工事状況
軌道工事	基準器設置	基準器設置工事中
軌道工事	渡島南軌道敷設	準備中
軌道工事	渡島北軌道敷設	準備中
軌道工事	ニセコ軌道敷設	準備中
軌道工事	渡島レール溶接	準備中
軌道工事	後志レール溶接	準備中

