






## 橋りょう、高架橋等の工事

工区名	延長	進捗率 (先月比)	工事状況			
			A	B	C	D
札幌車両基地高架橋	1,344m	58% (+2)	●	●	●	—
札幌トンネル(桑園)他	659m	50% (+2)	■	●	●	●
新小樽(仮称)駅高架橋外1箇所	360m	52% (+2)	●	●	●	—
明治高架橋他	976m	61% (+0)	●	●	●	—
琴平高架橋	3,395m	42% (+8)	●	●		
倶知安駅高架橋	3,160m	53% (+2)	●	●	●	
岩尾別高架橋	2,354m	63% (+1)	●	●	●	—
宮田高架橋外1箇所	1,136m	54% (+0)	●	●	●	●
静狩路盤 ※高架橋を含む	4,390m	48% (+1)	●	●	●	●
共立路盤 ※高架橋を含む	3,921m	84% (+4)	●	●	●	●
栄原高架橋	2,534m	76% (+2)	●	●	●	—
長万部駅高架橋	2,319m	25% (+1)	●	●	●	—
平里高架橋他	1,838m	69% (+1)	●	●	●	—
中ノ沢高架橋	1,876m	74% (+3)	■	●	●	—
花岡高架橋	2,639m	79% (+2)	●	●	●	—
国縫高架橋	2,138m	40% (+1)	●	●	●	—
遊楽部高架橋	1,083m	64% (+1)	●	●	●	—
新八雲(仮称)駅高架橋	1,178m	73% (+0)	■	●	●	—
大新高架橋外1箇所	2,883m	72% (+2)	●	●	●	●
市渡高架橋他	461m	100% (+0)	■	■	■	■
JR委託工事						
札幌駅高架橋	799m	—	●	●	●	—



凡例 空欄:未着手 ●:施工中 ■:施工完了 —:対象なし