

表 5-6 第1期計画期間 (R3-12) の概算事業費 (令和7年11月末現在)

本表における令和8(2026)年度以降の事業費は、令和7(2025)年時点の単価等を基に算出した概算であり、整備内容詳細の決定や人件費・資材価格等の変動により、変更となる場合があります。

※上段の「計画」における各年度の事業費は、計画に掲載されている概算事業費。  
 ※下段の「実績」における各年度の事業費は、令和3年度から6年度は決算額、令和7年度は当初予算額。

建物名			R3	R4	R5	R6	R7	小計	R8	R9	R10	R11	R12	小計	合計
1	小樽市民会館	計画	68	90	75	50	107	390	202	78	101			381	771
		実績	60	85	85	73	95	399							
2	とみおか児童館(旧・勤労女性センター)	計画													
		実績	7	8			30	45							45
3	勤労青少年ホーム	計画													
		実績			10		27	37							37
5	銭函市民センター	計画										100	1,050	1,150	1,150
		実績													
7	小樽市民センター	計画							71			27	7	105	105
		実績													
8	いなきたコミセン	計画													
		実績		12		7	1	20							20
9	文学館・美術館	計画	27					27							27
		実績	35		7		19	61							61
10	旧北手宮小学校	計画													
		実績			19		5	24							24
12	生涯学習プラザ	計画													
		実績			3			3							3
13	総合博物館 蒸気機関車資料館	計画										22		22	22
		実績													
14	図書館	計画			68			68							68
		実績													
15	総合博物館 機関車車庫1号(増築部分)	計画										21		21	21
		実績													
16	総合博物館 イベントハウス	計画										30		30	30
		実績													
17	総合博物館 収蔵庫C	計画										15		15	15
		実績													
19	総合博物館 鉄道・科学・歴史館	計画											143	143	143
		実績					155	155							155
21	総合体育館	計画													
		実績				29	10	39							39
22	おたる自然の村管理棟	計画													
		実績					2	2							2
25	産業会館	計画			100			100	193					193	293
		実績													
27	学校給食センター	計画													
		実績			4			4							4
28	手宮保育所	計画				260		260							260
		実績	6	8			5	18							18
29	塩谷児童センター	計画			6			6							6
		実績													
31	地域子育て支援センター「げんき」	計画													
		実績					3	3							3
30	最上保育所	計画													
		実績		4			3	7							7
32	赤岩保育所	計画													
		実績		6			19	26							26
33	奥沢保育所	計画													
		実績					12	12							12

