

(様式1)

樽 教 施 第 5 7 号

令和5年 7月12日

文部科学大臣 殿

小樽市長

迫 俊 哉



### 施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

小樽市立公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和4年度（1年間）

（担当）

小樽市教育委員会教育部施設管理課

住所：小樽市緑3丁目4番1号

電話：0134-32-4111(内線7525)

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和5年6月

#### (2) 評価の方法

各事業の終了後に、学校管理者、学校職員等からの意見及び小樽市建設部からの技術的助言等を踏まえ、小樽市教育委員会教育部で整備目標の達成状況等について確認を行った。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画のすべての事業が計画期間内に完了し、整備目標は計画どおり達成できた。学校施設の地震対策、環境改善が着実に進捗した。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

忍路中央小学校において、校舎、屋内運動場及び渡り廊下(屋体)の耐震改修を実施した。  
忍路中学校において、校舎の耐震改修を実施した。  
上記改修等により、学校施設の耐震対策が計画どおり進捗した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

朝里小学校において、校舎のトイレ改修を実施した。  
忍路中央小学校において、耐震改修にあわせ、校舎のトイレ改修及び空調設備改修(暖房)並びに、校舎及び屋内運動場の照明設備改修を実施した。  
忍路中学校において、耐震改修にあわせ、校舎の空調設備改修(暖房)及び照明設備改修を実施した。  
望洋台小学校及び桜町中学校において、屋内運動場の空調設備改修(暖房)を実施した。  
上記改修により、学校施設の環境改善が計画どおり進捗した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
朝里小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R4.6～R4.11	R4.12.6		
忍路中央小学校	(2)	05	地震補強	校	R	R4.7～R5.3	R5.3.29		
忍路中央小学校	(2)	05	(特)地震補強	屋	R	R4.7～R5.3	R5.3.29		
忍路中央小学校	(2)	05	(特)地震補強	屋	RS	R4.7～R5.3	R5.3.29		
忍路中央小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R4.7～R5.3	R5.3.29		
忍路中央小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R4.7～R5.3	R5.3.29		
忍路中央小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R4.7～R5.3	R5.3.29		
忍路中央小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	RS	R4.7～R5.3	R5.3.29		
望洋台小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋		R4.8～R4.12	R4.12.5		
忍路中学校	(2)	05	地震補強	校	R	R4.7～R5.3	R5.3.29		
忍路中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R4.7～R5.3	R5.3.29		
忍路中学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R4.7～R5.3	R5.3.29		
桜町中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋		R4.8～R4.12	R4.12.5		