

(様式1)

樽 教 施 第 39号  
令和7年 7月14日

文部科学大臣 殿

小樽市長

迫 俊 哉

### 施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

小樽市立公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度（1年間）

（担当）

小樽市教育委員会教育部施設管理課

住所：小樽市緑3丁目4番1号

電話：0134-32-4111(内線7525)

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和7年3月

#### (2) 評価の方法

各事業の終了後に、学校管理者、学校職員等からの意見及び小樽市建設部からの技術的助言等を踏まえ、小樽市教育委員会教育部で整備目標の達成状況等について確認を行った。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画のすべての事業が計画期間内に完了し、整備目標は計画どおり達成できた。学校施設の環境改善が着実に進捗した。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

望洋台小学校において、校舎にバリアフリースイッチを整備した。  
上記整備により、学校施設のバリアフリー化を図ることができた。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

張碓小学校(校舎、屋体)及び望洋台小学校(校舎、屋体)において、トイレ改修を実施した。  
上記改修により、学校施設の環境改善が計画どおり進捗した。

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
張碓小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R6.11～R7.3	R7.3.21		
張碓小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R6.11～R7.3	R7.3.21		
張碓小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R6.11～R7.3	R7.3.21		
望洋台小学校	(2)	07	大規模改造(バリアフリー)	校		R6.9～R7.3	R7.3.27		
望洋台小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R6.9～R7.3	R7.3.27		
望洋台小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R6.9～R7.3	R7.3.27		