

回 答

① 於古発工区:管路土留工:アルミ矢板土留賃料一式:内-2号の代価27号のご教示お願いします

回答 : 設計書データに該当代価表を追加いたしますのでご確認の程お願いいたします。

② 排水構造物撤去工:ヒューム管(B型管)撤去φ150(昼間):単価33号54頁の代価-57号のご教示
お願いします。

回答 : 当該歩掛については備考欄に記載しているとおり、ヒューム管φ200の撤去歩掛を
準用しております。

③ 入船工区:管路土留工:アルミ矢板土留賃料一式:内-6号の代価87号のご教示お願いします

回答 : 設計書データに該当代価表を追加いたしますのでご確認の程お願いいたします。

④ 設計内訳書:共通仮設:運搬費:1式の内-9号21頁に1式当たり内訳で仮設材運搬が計上されて
いて運搬費の下にも同数同内容の仮設材運搬費の記載がありますが、両方とも計上するという事で
よろしいでしょうか。

回答 : 当該設計においては、片方のみの計上で設計積算をさせていただいております。
設計書の表記がわかりにくい表記となってしまう申し訳ございません。設計内訳書
11頁に記載されている工種を消去したデータを再アップロードさせていただきます
のでご確認の程お願いいたします。